

CANTIERI IN CORSO!

Chiesa del Castello – San Polo

Sono in via di conclusione gli interventi di consolidamento e recupero delle strutture di copertura della porzione che insiste al di sopra della Cappella Ghirardini. Le opere hanno riguardato i lignei delle capriate, in forte stato di ammaloramento, e il rifacimento del manto di copertura. A seguito di un primo intervento eseguito in stato di urgenza, i luoghi sono stati visionati dai responsabili dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi e dai Funzionari della Soprintendenza, pervenendo all'autorizzazione complessiva che ha coinvolto anche le strutture murarie, lesionate e in stato di significativo degrado. Le opere sono state eseguite dalla Edili F.Lli Anania Sas Di Anania Domenico & C. su progetto dello studio Gasparini Associati. Credo che meriti un grazie particolare Domenico, per la cura e la disponibilità mostrata per tutta la durata dei lavori! Lasciamo alle immagini che seguono il compito di "raccontare il cantiere".



è stata condotta un'ispezione a cestello prima dei lavori, che ha evidenziato un significativo disallineamento del colmo con apertura di fessure

coppi rotti e in pericolosa fase di scivolamento visionati prima dell'inizio dei lavori





Scatti fotografici delle coperture eseguiti prima degli interventi che evidenziano l'ammaloramento dei lignei e delle murature di appoggio.



Il cantiere: interventi sulla copertura



La ricostruzione delle murature, il
rifacimento dei manti e delle nuove
lattonerie



Il direttore lavori

Arch. Ilaria Gasparini